

项目编号：ZRZB-2024-1023

## 2024 年养殖大户设施提升项目

# 采 购 合 同

甲方（采购方）：



富平县畜牧发展中心

乙方（中标方）：



陕西瑞亚特生物科技有限公司

2024 年 12 月 18 日

甲方(采购人): 富平县畜牧发展中心

乙方(中标人): 陕西瑞亚特生物科技有限公司

甲乙双方根据 2024 年 12 月 10 日 14 时 30 分 00 秒 政府采购招标项目采购结果及相关招标文件及投标文件, 本合同经双方友好协商平等、诚信、协作的原则, 按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》经协商一致, 订立本合同, 供双方共同遵守:

### 第一条 甲方采购的货物内容和含税价格:

采购内容: 移动式羊舍 (20 台)

合同总金额 (含税): 大写: 人民币玖拾玖万玖仟捌佰元整;

小写: ¥ 999800.00 元;

后附采购清单及货物参数。

采购货物由乙方免费配送, 甲方不再另付任何费用。

### 第二条 货物的质量技术标准、乙方售后服务及损害赔偿

1、货物的质量技术标准按国家法律法规规定的现行标准、招标文件、投标文件所要求的技术标准执行。

2、乙方应按生产厂家的保修规定和投标文件说明的服务承诺做好保修服务。

3、乙方从提供货物发票之日起, 保证产品为全新原厂设备。在保修期内, 所有服务及配件全部免费, 保修期外, 能更及时地为用户提供备品备件。

4、乙方售后服务响应时间: 乙方必须按照招标文件及投标文件的服务标准执行, 保证 7×24 小时电话应急响应, 保证 3 小时内到现场处理相关问题, 费用由乙方负责。如乙方在接到通知工作日的 6 小时内没有答复和处理问题, 则视为乙方承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。质保期间因产品的任何质量问题原因造成的直接经济损失应全部由乙方自行负责。提供每年至少 1 次的免费货物巡回检修服务。

5、乙方安排至少一名熟悉该项目的实施人员全时负责项目实施和服务, 在合同履行中未经甲方同意不得擅自更换他人。

乙方项目负责人：王建 联系电话：19391959313

6、如因乙方货物质量原因，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。

### 第三条 交付和验收

1、交付期：自合同签订之日起40 日历日内完成供货安装调试等并验收合格。

交付及安装地点：富平县内，采购人指定地点。

2、乙方负责货物的包装、运送、安装调试等工作，直至该货物可以正常使用；提供货物的相应产品的检定证书及产品合格证书等相关资料；并承担由此产生的全部费用。

3、验收时间：乙方提出验收申请后，甲方应及时组织验收，甲方验收合格后应当出具验收报告。

4、验收标准：

(1) 应有产品合格证、产品说明书、保修证明、易损件备件、专用工具清单和其他应具有的单证。

(2) 质量符合国家法律法规规定的合格标准、招标文件、投标文件的要求。

5、质量保证

(1) 质保期为：终验合格后3年。

(2) 乙方承诺的质保期起始时间为终验合格之日。

(3) 所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有产品及辅材必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。

(4) 质保期出现的质量问题由乙方负责解决并承担所有费用。质保期后如需更换零部件，乙方应以优惠价提供。

### 第四条 货款的结算

1、付款方式：

(1) 预付款 30%，剩余部分在所有货物安装培训完毕，且验收合格后，一次

性支付。

(3) 结算依据：招标文件、投标文件、采购合同、乙方提供的销售发票、甲方出具的验收报告。

## **第五条 甲乙双方的权力和义务**

### **一、甲方的权力和义务**

- 1、甲方有权监督乙方工作执行情况。
- 2、甲方有权向乙方提出合理化建议，乙方应予以采纳；
- 3、甲方有权对乙方的质量、进度、货物、设备、器具安全等情况进行安全监督检查，如乙方未达到标准或出现不合格情况，甲方有权要求乙方进行整改和完善。逾期未整改的，甲方有权按照甲方相关规定对乙方进行经济处罚。
- 4、甲方有权要求乙方人员遵守甲方的规章制度，并对甲方相关信息资料进行保密。
- 5、甲方有权对乙方配备的人员进行审核，乙方如更换工作人员，应征得甲方同意后更换。
- 6、甲方应按合同约定及时向乙方支付服务费用。
- 7、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

### **二、乙方的权力和义务**

- 1、建立健全岗位责任制度和管理制度等服务管理制度体系，并加强对人员的管理。
- 2、乙方应识别活动场所可能发生的环境因素和危险源，按甲方的要求实施管理、检查和控制。
- 3、如因乙方原因，对甲方造成经济损失或不良社会影响，乙方负责消除不良影响并自行承担由此发生的费用，甲方有权视情况终止合同，乙方有义务承担赔偿责任。

4、接受甲方的管理、监督、检查，对甲方发出的整改通知，应及时按甲方的要求进行整改。乙方无正当理由拒绝整改时，甲方可以另行委托他人予以整改，所发生的费用由乙方承担。

5、乙方所交货物需符合国家法律法规和合同规定，如提供的货物不合格，甲方有权拒收，并由乙方承担一切费用。

## **第六条 违约责任**

1、甲方违反合同规定拒绝收货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

2、乙方不能按期交货的，每逾期1日，乙方应向甲方赔付合同总金额的1%作为违约金，乙方超过7日不能交货的，甲方有权从其他渠道获取，由此产生的费用由乙方承担。

3、乙方所交货物超过3次不符合甲方验收要求或超过15日不能交货的，甲方有权解除采购合同，乙方需按合同总金额的30%向甲方支付违约金，并承担由此产生的费用和一切责任。

## **第七条 不可抗力**

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

## **第八条 争议解决**

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可向甲方所在地人民法院诉讼解决。其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

## **第九条 监督和管理**

1、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2、甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料；否则，将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。

第十条 无效合同

甲乙双方如因违反政府采购法及相关法律法规的规定，被宣告合同无效的，一切责任概由过错方自行承担。

第十一条 附则

1、政府采购项目的招标文件、中标通知书、乙方投标文件及澄清说明文件都是本合同的组成部分，甲、乙双方必须全面遵守，如有违反，应承担违约责任。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执壹份，政府采购监督管理机构壹份，采购代理机构壹份。

3、本合同自双方签字盖章或盖章之日起生效。

甲方（盖章）：富平县畜牧发展中心

乙方（盖章）：陕西瑞亚特生物

地址：富平县杜村东街42号

地址：富平县杜村东街42号

邮政编码：711700

邮政编码：711700

法定代表人或其授权

法定代表人或其授权

的代理人（签字）：航郭

的代理人（签字）：张建

开户银行：富平县农村信用合作社

开户银行：中国银行股份有限公司

西安西京医院支行

账号：富平县农村信用合作社

账号：102900620280

电话：0913-8632338

电话：19391959313

传真：富平县农村信用合作社

传真：富平县农村信用合作社

电子邮箱：富平县农村信用合作社

电子邮箱：富平县农村信用合作社

日期：2024年12月18日

日期：2024年12月18日



附件一：采购货物清单：

项目编号：ZRZB-2024-1023

项目名称：2024 年养殖大户设施提升项目

采购内容	移动式羊舍等生产设备
采购数量：	20 台

附件二：采购货物技术参数：

项目编号：ZRZB-2024-1023

项目名称：2024年养殖大户设施提升项目

名称	技术参数	技术响应
羊舍舍体	<p>★ 1. 羊舍主体结构：整体移动，半闭合，材料为方钢龙骨，表面防腐防锈处理。</p> <p>2. 产品规格：长×宽×高(mm):77000*3000*3300(±500)</p> <p>★3. 屋面形式：75mm厚岩棉保温板(燃烧性能A级不燃)，外0.5mm瓦楞钢板，内0.4mm，(延伸屋面：前折叠屋面6800×3100mm(长宽)，后折叠屋面6800×1800mm，热镀锌方钢骨架、内部填充聚苯乙烯板。)</p> <p>4. 角柱：100×100mm热镀锌方钢，壁厚≥2.5mm</p> <p>5. 屋面主梁：100×100mm方钢，壁厚≥2.5mm；屋面次梁：规格：60×40mm方钢，壁厚≥2.0mm保温：75mm岩棉板，容重50kg/m<sup>3</sup>，燃烧性能A级不燃；</p> <p>6. 地面主梁：100×100热镀锌方钢，壁厚≥2.5mm；地面次梁：60×40mm方钢，壁厚≥2.0mm；</p> <p>7. 墙面：墙板：97型75mm岩棉板，外0.5mm板，内0.3mm，保温：75mm岩棉，容重50kg/m<sup>3</sup>，燃烧性能为A级不燃。</p> <p>★8. 背墙：折叠式背墙，上折1.8米外展屋檐，下折1.2米。</p> <p>9. 照明：2组led灯，24W</p> <p>10. 电压：220v 电线：入户总电源线6.0m<sup>2</sup>×3，动力线4.0m<sup>2</sup>×3，插座线2.5m<sup>2</sup>×3，照明开关线1.5m<sup>2</sup>×2；断路器：高分段小型断路器，漏电保护器。</p>	<p>★ 1. 羊舍主体结构：整体移动，半闭合，材料为方钢龙骨，表面防腐防锈处理。</p> <p>2. 产品规格：长×宽×高(mm):77000*3000*3300(±500)</p> <p>★3. 屋面形式：75mm厚岩棉保温板(燃烧性能A级不燃)，外0.5mm瓦楞钢板，内0.4mm，(延伸屋面：前折叠屋面6800×3100mm(长宽)，后折叠屋面6800×1800mm，热镀锌方钢骨架、内部填充聚苯乙烯板。)</p> <p>4. 角柱：100×100mm热镀锌方钢，壁厚：2.5mm</p> <p>5. 屋面主梁：100×100mm方钢，壁厚：2.5mm；屋面次梁：规格：60×40mm方钢，壁厚：2.0mm保温：75mm岩棉板，容重50kg/m<sup>3</sup>，燃烧性能A级不燃；</p> <p>6. 地面主梁：100×100热镀锌方钢，壁厚：2.5mm；地面次梁：60×40mm方钢，壁厚：2.0mm；</p> <p>7. 墙面：墙板：97型75mm岩棉板，外0.5mm板，内0.3mm，保温：75mm岩棉，容重50kg/m<sup>3</sup>，燃烧性能为A级不燃。</p> <p>★8. 背墙：折叠式背墙，上折1.8米外展屋檐，下折1.2米。</p> <p>9. 照明：2组led灯，24W</p> <p>10. 电压：220v 电线：入户总电源线6.0m<sup>2</sup>×3，动力线4.0m<sup>2</sup>×3，插座线2.5m<sup>2</sup>×3，照明开关线1.5m<sup>2</sup>×2；断路器：高分段小型断路器，漏电保护器。</p>
漏粪地板	<p>1、型式：方块</p> <p>2、尺寸：1000×500mm</p> <p>3、漏粪孔宽度：14mm</p>	<p>1、型式：方块</p> <p>2、尺寸：1000×500mm</p> <p>3、漏粪孔宽度：14mm</p>



	<p>4、材质及工艺：100%聚丙烯热熔注塑板、抗氧化改性，热熔注塑成型，表面磨砂处理，有防滑纹理</p> <p>★5、支架：材料：玻璃钢梁；60×25mm</p>	<p>4、材质及工艺：100%聚丙烯热熔注塑板、抗氧化改性，热熔注塑成型，表面磨砂处理，有防滑纹理</p> <p>★5、支架：材料：玻璃钢梁；60×25mm</p>
舍内粪污 输送收集	<p>1、清粪网：(宽 2800, 孔径 2.0. mm, 复合聚酯尼龙网)</p> <p>2、胶辊长辊筒：2800×165, 2200×165mm, 从辊筒刮板:2800×80</p> <p>3、动力：220V、1.5kw 摆线针减速机 114 减速比</p> <p>5、底部敷设防渗膜</p> <p>6.羊舍及舍外围饲养栏在漏粪板以下地面以上配备保温材料,可拆卸。</p>	<p>1、清粪网：(宽 2800, 孔径 2.0. mm, 复合聚酯尼龙网)</p> <p>2、胶辊长辊筒：2800×165, 2200×165mm, 从辊筒刮板:2800×80</p> <p>3、动力：220V、1.5kw 摆线针减速机 114 减速比</p> <p>5、底部敷设防渗膜</p> <p>6.羊舍及舍外围饲养栏在漏粪板以下地面以上配备保温材料,可拆卸。</p>
舍外饲养 栏	<p>1、配置有漏粪板、18 位自锁式颈枷、304 不锈钢采食槽，</p> <p>2、漏粪板：清粪网：按照羊舍长度、宽度 确定尺寸；胶辊长 1800mm, <math>\phi</math> 165mm；光辊长+1800mm, <math>\phi</math> 165mm , 与舍内粪污输送收集匹配。</p> <p>3、成年羊自锁颈枷：整体热浸镀锌，颈枷的主体支撑横管采用方管(横管材料 40mm×40mm×2mm)。主体支撑立管为圆管(<math>\Phi</math>21.5×2.0mm)。摆臂支撑座部分用料厚度<math>\geq</math>2.5mm。</p> <p>4、采食槽：宽 300mm、深度 300mm, 长度按照羊舍同长，不锈钢。</p> <p>5、栏杆及活动门：外框采用方管 40x40x1.5mm, 竖管 <math>\Phi</math> 20×2.0 mm,。</p>	<p>1、配置有漏粪板、18 位自锁式颈枷、304 不锈钢采食槽，</p> <p>2、漏粪板：清粪网：按照羊舍长度、宽度 确定尺寸；胶辊长 1800mm, <math>\phi</math> 165mm；光辊长+1800mm, <math>\phi</math> 165mm , 与舍内粪污输送收集匹配。</p> <p>3、成年羊自锁颈枷：整体热浸镀锌，颈枷的主体支撑横管采用方管(横管材料 40mm×40mm×2mm)。主体支撑立管为圆管(<math>\Phi</math>21.5×2.0mm)。摆臂支撑座部分用料厚度：2.5mm。</p> <p>4、采食槽：宽 300mm、深度 300mm, 长度按照羊舍同长，不锈钢。</p> <p>5、栏杆及活动门：外框采用方管 40x40x1.5mm, 竖管 <math>\Phi</math> 20×2.0 mm,。</p>
舍内饮水 配置	<p>1、不锈钢电加热饮水槽(长 1200×宽 300×高 550mm)</p> <p>2、槽体材料：内层采用厚度 0.9mm 304 不锈钢, 保温层采用聚氨酯整体发泡成型保温层厚度 40mm, 外层采用厚度 0.7mm 不锈钢, 支腿不锈钢方管壁厚<math>\geq</math>1.2mm</p> <p>4、进水采用不锈钢浮球阀进水控制, 液位可调节。</p> <p>5、箱体配有排水管,：底部旋鈕堵头 DN25, 与下水管连接以便清洗水槽后下水管排出。</p> <p>6、电加热采用 36v 低压安全电压加</p>	<p>1、不锈钢电加热饮水槽(长 1200×宽 300×高 550mm)</p> <p>2、槽体材料：内层采用厚度 0.9mm 304 不锈钢, 保温层采用聚氨酯整体发泡成型保温层厚度 40mm, 外层采用厚度 0.7mm 不锈钢, 支腿不锈钢方管壁厚：1.2mm</p> <p>4、进水采用不锈钢浮球阀进水控制, 液位可调节。</p> <p>5、箱体配有排水管,：底部旋鈕堵头 DN25, 与下水管连接以便清洗水槽后下水管排出。</p> <p>6、电加热采用 36v 低压安全电压加</p>

	<p>热管(板)直接加热, 配有温控装置和防护装置。</p> <p>饮水槽上方设置护栏, 进排水管配有防护罩, 电加热自动控制水温。</p>	<p>热管(板)直接加热, 配有温控装置和防护装置。</p> <p>饮水槽上方设置护栏, 进排水管配有防护罩, 电加热自动控制水温。</p>
<p>喷雾消毒 及降温装 置</p>	<p>1、通过水(可加药剂)-过滤-高压泵-管道-喷嘴雾化喷洒-与空气中臭气吸附分解</p> <p>2、电控制装置: 遥控控制</p> <p>3、水路控制装置: 过滤、水泵、阀组</p> <p>4、喷雾: 微雾喷嘴</p>	<p>1、通过水(可加药剂)-过滤-高压泵-管道-喷嘴雾化喷洒-与空气中臭气吸附分解</p> <p>2、电控制装置: 遥控控制</p> <p>3、水路控制装置: 过滤、水泵、阀组</p> <p>4、喷雾: 微雾喷嘴</p>

2024 年养殖大户设施提升项目

项目编号：ZRZB-2024-1023

中标通知书

陕西瑞亚特生物科技有限公司：

中泓泽润工程管理咨询有限公司就 2024 年养殖大户设施提升项目于 2024 年 12 月 10 日在西安市唐延路北段太和时代广场 A 座 20 层组织公开招标会议，经评标委员会评审、招标人确认及中标结果公示，确定贵公司为中标人。

中标价格：总价：999800.00 元；

大写：玖拾玖万玖仟捌佰圆整；

交付期：自合同签订之日起 40 日历日内完工并投入使用；

质保期：终验合格后 3 年；

请贵公司在收到本通知书后，按照招标文件规定，及时办理有关事项，并在收到本通知书后 25 日内，与招标人签订合同。

特此通知。

招标代理机构：中泓泽润工程管理咨询有限公司



日期：2024 年 12 月 12 日