

西安市公路工程管理处专题会议纪要

(15)

西安市公路工程管理处办公室

2023年12月4日

时 间：2023年11月24日

地 点：西安市公路工程管理处会议室

主持人：司飞展书记

议 题：研究在建项目有关事宜

2023年11月24日，司飞展书记主持召开处党支部委员会扩大会议，其他支委委员及各项目、科室负责同志参加会议，对近期上报的变更有关问题进行了集中研究讨论。具体如下：

一、关于 S101 木岔至灞源水毁修复工程增设 K13+036-K13+066 段路肩墙的变更，同意项目部意见。因10月初连续强降雨造成该段落旧挡墙坍塌，造成安全隐患，该

段落需增设 6.5 米高路肩墙 30 米。该方案增加坍塌挡墙清理 49.5m³、增加 C20 片石混凝土基础 117m³、C20 片石混凝土墙身 185m³、增加钢筋 676kg，工程量以实际发生为准，单价采用合同清单价，增加费用约 22.6 万元。

二、确定西户路项目部房屋租赁服务采用单一来源方式进行采购。

三、关于 S101 木岔至灞源水毁修复工程 MB-02 总监办监理工作延期的问题，按照监理合同约定，施工阶段监理服务期为 5 个月，批复进场人员计划为 2023 年 2 月 21 日至 2023 年 7 月 20 日。由于 5 月至 6 月份连续降雨天气影响，施工任务未按原计划完成，截止 9 月份完成了收尾施工，经会议研究，同意施工监理服务期延期两个月。延期监理人员设备确认如下：7 月 21 日至 8 月 20 日，总监 1 人、专业监理工程师 1 人、监理助理 1 人、文秘 1 人、试验室主任 1 人、试验员 1 人、炊事员 1 人、越野车 2 辆、皮卡 1 辆；8 月 21 日至 9 月 20 日，总监 1 人、专业监理工程师 1 人、监理助理 1 人、炊事员 1 人、越野车 1 辆。延期监理费用经与原合同费用核算，增加监理费用 12.38 万元，增加的监理费用签订补充合同。

参加人：邵东野、周 婧、张维国、任 涛、石小鹏、
张志君、刘一舟、王永宽、张宇宁、赵 明。

发送：S101 项目部。
